

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Dim 26 Sep		Lun 27 Sep		Mar 28 Sep		Mer 29 Sep		Jeu 30 Sep		Ven 01 Oct
					0 Matin	12 Matin	0 Matin	12 Matin	0 Matin	12 Matin	0 Matin	12 Matin	0 Matin	12 Matin	
1	Sauveterre de Guyenne	3,47 jours	Lun 27/09/10	Jeu 30/09/10											
2	Chemin rural n° 3 : Jean de Pey	2,15 jours	Lun 27/09/10	Mer 29/09/10											
3	Scarification à la niveleuse sur 5 cm minimum	0,17 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
4	Nivellement et compactage	0,33 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
5	Apport de calcaire 0/31.5 épaisseur variable	0,33 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
6	Réalisation d'un revêtement bicouche	0,33 jour	Mar 28/09/10	Mer 29/09/10											
7															
8	Chemin rural n° 13 : Nardon	2,31 jours	Lun 27/09/10	Mer 29/09/10											
9	Scarification à la niveleuse sur 5 cm minimum	0,17 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
10	Nivellement et compactage	0,33 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
11	Apport de calcaire 0/31.5 épaisseur variable	0,33 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
12	Réalisation d'un revêtement bicouche	0,33 jour	Mer 29/09/10	Mer 29/09/10											
13															
14	Chemin rural La grande Haie	2,47 jours	Lun 27/09/10	Mer 29/09/10											
15	Scarification à la niveleuse sur 5 cm minimum	0,17 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
16	Nivellement et compactage	0,33 jour	Lun 27/09/10	Mar 28/09/10											
17	Apport de calcaire 0/31.5 épaisseur variable	0,33 jour	Lun 27/09/10	Mar 28/09/10											
18	Réalisation d'un revêtement bicouche	0,33 jour	Mer 29/09/10	Mer 29/09/10											
19															
20	Chemin rural de Trinquine	2,63 jours	Lun 27/09/10	Jeu 30/09/10											
21	Scarification à la niveleuse sur 5 cm minimum	0,17 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
22	Nivellement et compactage	0,33 jour	Mar 28/09/10	Mar 28/09/10											
23	Apport de calcaire 0/31.5 épaisseur variable	0,33 jour	Mar 28/09/10	Mar 28/09/10											
24	Réalisation d'un revêtement bicouche	0,33 jour	Mer 29/09/10	Jeu 30/09/10											
25															
26	Chemin d'AFR de la Cousse	2,79 jours	Lun 27/09/10	Jeu 30/09/10											
27	Scarification à la niveleuse sur 5 cm minimum	0,17 jour	Lun 27/09/10	Lun 27/09/10											
28	Nivellement et compactage	0,33 jour	Mar 28/09/10	Mar 28/09/10											
29	Apport de calcaire 0/31.5 épaisseur variable	0,33 jour	Mar 28/09/10	Mar 28/09/10											
30	Réalisation d'un revêtement bicouche	0,33 jour	Jeu 30/09/10	Jeu 30/09/10											